

Bilag – Beslutningslog

Dato: 17-02-2022

| lb.nr. | Punkt | Beslutning | Møde/dato |
|--------|---|--|---------------------------|
| 1 | Beslutningslog | Følgegruppen vedtog at benytte beslutningslog. | FG-møde 9 – 2021.08.25 |
| 2 | Afdelingsmøde | Det blev vedtaget, at vi spørger beboerne om de ønsker sagen realiseret. | FG-møde 01 – 2020.10.06 |
| 3 | Tidsplan | Der er enighed i følgegruppen om, at byggestart rykkes fra start december 2021 til start marts 2022. | FG-møde 05 – 2021.03.02 |
| 4 | Omprioritering af midler | Evt. beslutning ligger hos beboerne, hvorfor der skal iværksættes en urafstemning. | FG-møde 06 – 2021.03.22 |
| 5 | Baldakiner | Følgegruppen ønsker, at der skal opsættes baldakiner over alle indgangsdøre i blok 4 og 5. | FG-møde 07 – 2021.05.05 |
| 6 | Efterisolering af gulve i opholdsrum og øvrige rum i stueplan | Ønskes som et forbedringsforslag. Medtages hvis det er økonomisk muligt. | FG-møde 7 – 2021.05.05 |
| 7 | Efterisolering af kviste | Ønskes som et forbedringsforslag. Medtages hvis det er økonomisk muligt. | FG-møde 7 – 2021.05.05 |
| 8 | Isolering af karnapper (hvor muligt af hensyn til tilstødende døre/vinduer) | Ønskes som et forbedringsforslag. Medtages hvis det er økonomisk muligt. | FG-møde 8 – 2021.05.20 |
| 9 | Køkkener | Hvis beboerne ønsker nye køkkener, kan de individuelt tilvælge dette. Det er ikke indeholdt i byggesagen, men føres over individuel råderet. | FG-møde 8 – 2021.05.20 |
| 10 | Tidsplan | Overordnet arbejdes der efter, at der kan skrives kontrakt med en hovedentreprenør sommer 2022. Udførelsesfasen er planlagt til at tage 1 år. | FG-møde 9 – 2021.08.25 |
| 11 | Udbudsmateriale | Det er aftalt, at følgegruppen får forelagt udbudsmaterialet inden licitationen. | FG-møde 9 – 2021.08.25 |
| 12 | Baldakiner | Baldakiner ønskes fortsat med i projektet. | FG-møde 10 – 2021.09.27 |
| 13 | Efterisolering af kviste | Efterisolering af kviste ønskes fortsat med i projektet. | FG-møde 10 – 2021.09.27 |
| 14 | Isoleringsmateriale | Der arbejdes videre med mineraluld klasse 37. | FG-møde 10 – 2021.09.27 |
| 15 | Vibration fra trapper | Dette er som udgangspunkt ikke indeholdt i sagen, hvis det kan løses enkelt og omkostningsfrit i udførelsesfasen udbedres forholdet. | FG-møde 10 – 2021.09.27 |
| 16 | Jordbundsprøver | FG godkender igangsætning af jordbundsprøver. | FG-møde 10 – 2021.09.27 |
| 17 | Lydglas/ventiler | Følgegruppen vedtog at fortsætte med lydglas uden lydventil på østvendte facader på blok 3, 4 og 5, desuden skal luftventiler placeres på toppen af vinduet, | FG møde nr. 12 2021.12.06 |

